



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2025
CUENTA PÚBLICA 2025
CUARTO TRIMESTRE

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA											
RAMO	27. ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA (API)										
PROGRAMA	CONSTRUCCIÓN, MODERNIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PUERTOS EN EL ESTADO										
RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA		META	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	CALENDARIO				UNIDAD RESPONSABLE
							1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	
FIN CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO IMPULSANDO LA OFERTA DE SERVICIOS Y DE INFRAESTRUCTURA, EN CONDICIONES DE SEGURIDAD, EFICIENCIA Y SUSTENTABILIDAD.	NUMERO DE ARRIBOS	((NUMERO DE ARRIBOS REAL/NUMERO DE ARRIBOS PROGRAMADOS)*100	PROGRAMADO	12,456	ARRIBOS	12,456	3,150	3,342	3,291	2,673	GERENCIAS DE PUERTO
				100	PORCENTAJE	100%	25%	27%	26%	21%	
			REAL	9,108	ARRIBOS	9,108	2,026	2,391	2,315	2,376	
				73%	PORCENTAJE	73%	16%	19%	19%	19%	
PROPOSITO DESARROLLAR INFRAESTRUCTURA PORTUARIA COMPETITIVA	INVERSION EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS PUERTOS.	(INVERSION EJERCIDA /INVERSION PROGRAMADA) X 100	PROGRAMADO	179,507,500	PORCENTAJE	100%	19%	32%	34%	15%	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
			REAL	223,460,766		124%	2%	7%	47%	68%	
COMPONENTES C1. DISPONER DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EFICIENTE	INVERSION EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LOS PUERTOS.	(INVERSION EJERCIDA EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN/ INVERSION PROGRAMADA EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN) X 100	PROGRAMADO	149,300,000	PORCENTAJE	100%	20%	33%	33%	14%	DIRECCIÓN DE FINANZAS Y DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
			REAL	170,175,651		114%	0.23%	3.60%	45.77%	64%	
	INVERSION EN OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LOS PUERTOS	(INVERSION EJERCIDA EN OBRAS DE MANTENIMIENTO/ INVERSION PROGRAMADA EN OBRAS DE MANTENIMIENTO) X 100	PROGRAMADO	30,207,500	PORCENTAJE	100%	15%	25%	37%	23%	
			REAL	53,285,115		176%	10%	22%	56%	88%	
C1.1 ESTUDIOS AMBIENTALES Y DE INFRAESTRUCTURA	ESTUDIOS	(ESTUDIOS REALIZADOS / ESTUDIOS PROGRAMADOS)*100	PROGRAMADO	36	PORCENTAJE	100%	40%	40%	20%		DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DIRECCIÓN AMBIENTAL
			REAL	23		66%	3%	10%	51%	2%	
C1.2. SUMINISTRO E INSTALACION DE DEFENSAS MARINAS	DEFENSAS MARINAS	(DEFENSAS INSTALADAS /DEFENSAS PROGRAMADAS)*100	PROGRAMADO	47	PORCENTAJE	100%		33%	67%		
			REAL	44		94%		0%	51%	43%	
C1.3 PAVIMENTACION EN CALLES Y MUELLES	METROS CUADRADOS	(METROS CUADRADOS REALIZADOS / METROS CUADRADOS PROGRAMADOS)*100	PROGRAMADO	30,745	PORCENTAJE	100%		65%	35%		
			REAL	30,175		98%		5%	14%	79%	
C2. 1 REHABILITACIÓN DE MUELLES	METROS LINEALES	(METROS LINEALES REALIZADOS / METROS LINEALES PROGRAMADOS)*100	PROGRAMADO	78	PORCENTAJE	100%			100%		
			REAL	140.77		180%		180%			
C2.2 SELLADO DE TABLETAS	METROS LINEALES	(METROS LINEALES REALIZADOS / METROS LINEALES PROGRAMADOS)*100	PROGRAMADO	116	PORCENTAJE	100%		33%	67%		
			REAL	116		100%		2%	98%		
C2. 3 MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN LOS PUERTOS	PUERTOS CON OBRAS DE MANTENIMIENTO	PUERTOS ATENDIDOS/PUERTOS PROGRAMADOS X 100	PROGRAMADO	4	PORCENTAJE	100%	5%	35%	30%	30%	
			REAL	4		100%	0.5%	49.5%	12.5%	38%	
C2. 4 MANTENIMIENTO AL SEÑALAMIENTO MARITIMO DE LOS PUERTOS	PUERTOS CON SEÑALAMIENTO	PUERTOS ATENDIDOS/PUERTOS PROGRAMADOS X 100	PROGRAMADO	4	PORCENTAJE	100%		30%	40%	30%	
			REAL	4		100%	25%	15%	6%	54%	

Elaboró

Revisó

Autorizó

Lic. Gilberto Iván Romero Ortégón
Director de Planeación

C.P. Julio Cesar Millán Mendicuti
Encargado del Despacho de la Unidad Administrativa de la
Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V.

Ing. Agustín Ceballos Fuentes
Director General